

监 理 日 志 ()

日期: 2016 年 12 月 09 日
 星期: 星期五

天气: 多云
 气温: 1~14

工程名称: 乐业光伏能源有限公司河北魏县新正源纺织 3.52MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	与甲方项目经理共同探讨场地施工问题 监督施工方做六号屋面的支架安装 (T 型胶粘) 基本符合安装规定 (T 型夹具) 与秦帮学监理同施工方众负责人开展工程例会 共同探讨以后的工作方向及工作进度	
施 工 情 况	施工单位 河 北 冀 电 电 力 工 程 设 计 咨 询 有 限 公 司	施工内容及进度 七号角驰夹具支架安装已全部完成 六号屋面 T 型胶粘夹具支架安装完成 197KW 左右 十号屋面夹具支架开始安装 (T 型) 七号箱逆变基础垒砖已经开展并完成一部分
其 它 事 项		
本日现场监理人员		栗磊 秦帮学
记录人: 栗磊		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):