

监 理 日 志 ()

日期: 2016 年 12 月 10 日
星期: 星期六

天气: 多云
气温: -2~13

工程名称: 乐业光伏能源有限公司河北魏县新正源纺织 3.52MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	监督施工方对六号、十号屋面的进行夹具 支架安装 (T 型胶粘) 现场到胶一车, 并监督卸车核对数量 要求施工方对昨天例会内容进行整改, 并实施 整理并整改监理资料, 上传云平台	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	河北冀 电 电 力 工 程 设 计 咨 询 有 限 公 司	十号箱逆变基础已开挖接近一半 六号屋面 T 型胶粘夹具支架安装完成 358KW 左右 十号屋面 T 型夹具支架安装已完成 269KW 左右 七号箱逆变基础垒砖已经接近完成
其 它 事 项		
本日现场监理人员		栗磊 秦帮学
记录人: 栗磊		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):