

监 理 日 志 ()

日期: 2016 年 12 月 11 日
 星期: 星期日

天气: 阴
 气温: 0~12

工程名称: 乐业光伏能源有限公司河北魏县新正源纺织 3.52MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	对预制仓基础坑进行平行检测记录, 并确定标准 可以继续施工 监督施工方对五号、七号箱逆变基础进行砌砖支模 个别工人未正规佩戴安全帽, 以由负责人提出严厉批评 对六号、十号屋面进行夹具支架检查, 个别工人胶粘 不正确, 已提出并做出指正, 工人已修改		
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度	
	河 北 冀 电 电 力 工 程 设 计 咨 询 有 限 公 司	五号、七号箱逆变基础砌砖已完成 六号屋面 T 型胶粘夹具支架安装完成 413KW 左右 十号屋面 T 型夹具支架安装已完成 852KW 左右 六号箱逆变基础开始砌砖	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		栗磊 秦帮学	
记录人: 栗磊		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):	