

监 理 日 志 ()

日期: 2016 年 12 月 13 日
 星期: 星期二

天气: 阴转多云
 气温: -2~5

工程名称: 乐业光伏能源有限公司河北魏县新正源纺织 3.52MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	<p>对厂区安装措施进行检查, 发现五号厂房屋面南北</p> <p>两边警戒线掉落, 已提醒施工方, 并开出联系单</p> <p>与甲方项目经理沟通并解决一部分现场问题同时做出处理</p> <p>综合这几天发现的一些问题做出联系单, 并发于施工方</p> <p>及甲方项目经理</p>	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	河北冀 电电力 工程设 计咨询 有限公 司	<p>五号、七号箱逆变基础支模已完成</p> <p>六号屋面 T 型胶粘夹具支架安装完成 414KW 左右</p> <p>十号屋面 T 型夹具支架今日安装已完成 405.35KW 左右</p> <p>六号箱逆变基础开始砌砖已完成</p> <p>预制仓砌砖已完成一半</p>
其 它 事 项		
本日现场监理人员		栗磊
记录人: 栗磊		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):