

监 理 日 志 ()

日期: 2016 年 12 月 14 日

天气: 晴

星期: 星期三

气温: -4~5

工程名称: 乐业光伏能源有限公司河北魏县新正源纺织 3.52MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	对厂区安全措施进行巡视,发现有个别工人未按规定佩戴安全帽已经严重警告施工负责人,并与业主汇报情况,商讨类似情况的罚款制度,将不安全因素杜绝在萌芽。 监督施工方对十号厂房屋面进行组件安装,基本正常。 将前期做的通知单、联系单交于甲方项目经理并签收。 监督施工方进行预制仓的砌砖工作与钢筋捆绑工作。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	河 北 冀 电 电 力 工 程 设 计 咨 询 有 限 公 司	六号屋面组件安装完成。 十号屋面组件安装完成 1064.8KW。 预制仓砌砖接近完工,同时进行钢筋捆绑。 十号箱逆变基础基本开挖完成。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		栗磊
记录人: 栗磊		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):