

监 理 日 志 ()

日期: 2016 年 12 月 15 日

天气: 晴

星期: 星期三

气温: -4~8

工程名称: 乐业光伏能源有限公司河北魏县新正源纺织 3.52MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	直立锁边夹具到场, 现场监督卸货并检查数量及质量。 监督并检查十号屋面组件安装情况。 对五号、七号箱逆变基础水泥浇筑做旁站监督并检查 现场问题 与业主方同施工方、设计院一起商讨 1230 并网倒排计划 对七号屋面直立锁边夹具支架安装监督检查, 基本施工正常	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	河 北 冀 电 电 力 工 程 设 计 咨 询 有 限 公 司	十号屋面组件已经安装完成。 七号屋面直立锁边夹具开始安装并已经安装一部分。 预制仓钢筋捆绑完成, 制膜进行一半。 五号、七号箱逆变水泥浇筑已经完成。 十号箱逆变基础混凝土垫层完成一半工作量。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		栗磊 巢云
记录人: 栗磊		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):