

监 理 日 志 ()

日期: 2016 年 12 月 16 日

天气: 霾

星期: 星期五

气温: -4~10

工程名称: 乐业光伏能源有限公司河北魏县新正源纺织 3.52MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	部分逆变器到场, 同甲方项目经理, 施工负责人一起 监督卸货并核对数量及大小 对预制仓基础水泥浇筑做夜间旁站监督并检查现场问题 与业主方同施工方、设计院一起商讨新正源后面工作如何开展 如何对新正源 1230 并网加快进度做一规划 对七号屋面组件安装监督检查, 基本施工正常	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	河 北 冀 电 电 力 工 程 设 计 咨 询 有 限 公 司	七号屋面组件开始安装并已经安装 271.7KW。 预制仓支膜完成, 混凝土浇筑完成。 六号箱逆变支模已经完成。
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员		栗 磊 巢 云
记 录 人: 栗 磊		总 监 理 工 程 师 / 总 监 理 工 程 师 代 表 (签 字) :