

监 理 日 志 ()

日期: 2016 年 12 月 17 日

天气: 霾

星期: 星期五

气温: -1~10

工程名称: 乐业光伏能源有限公司河北魏县新正源纺织 3.52MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	<p style="text-align: center;">部分箱式变压器到场，施工负责人一起监督卸货并核对数量及型号</p> <p style="text-align: center;">对七号屋面组件安装监督检查，基本施工正常</p> <p style="text-align: center;">检查六号箱逆变基础支模牢固性，基本符合规范</p> <p style="text-align: center;">发现七号安全通道有稍微松动，已告知负责人</p> <p style="text-align: center;">对五号、六号、十号已完成组装的组件进行牢固检查</p> <p style="text-align: center;">基本牢靠，无松动</p>	
施 工 情 况	施工单位 河北冀 电电力 工程设 计咨询 有限公 司	施工内容及进度 七号屋面组件今日完成安装 500. 500KW。 六号箱逆变支模已经完成。 十号剩余箱逆变基础挖完成
其 它 事 项		
本日现场监理人员		栗磊 巢云
记录人: 栗磊		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):