

监 理 日 志 ()

日期: 2016 年 12 月 19 日
星期: 星期一

天气: 雾霾
气温: -4~8

工程名称: 乐业光伏能源有限公司河北魏县新正源纺织 3.52MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	对土建电缆沟开槽进行旁站, 基本施工正常 监督十号箱逆变钢筋捆绑, 并检查钢筋规范 无偷工减料, 无质量问题, 基本正常 与巢云监理同施工方众负责人开展工程例会 共同探讨以后的工作方向及工作进度以及 所需材料的统计, 并计划 1230 并网工期	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	河 北 冀 电 电 力 工 程 设 计 咨 询 有 限 公 司	七号屋面还剩 57KW 支架组件未装 (还差少许中压、变压及压块螺丝) 厂区电缆沟已开槽完毕 六号箱逆变基础钢筋捆绑完成
其 它 事 项		
本日现场监理人员		栗磊 巢云
记录人: 栗磊		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):