

监 理 日 志

日期：2016 年 12 月 29 日

天气：晴

星期：星期四

气温：-8~4℃

工程名称：乐业光伏能源有限公司

河北魏县新正源纺织 3.52MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、检查五号、七号屋面接线、排线。 2、对厂区大型电器接线进行排查。 3、对五号、七号屋面桥架、接线进行检查。 4、对厂区卫生进行检查，发现现场有大量垃圾，已经让施工方处理。 5、并网前资料整理。 6、对 5#、7#屋面组件板进行检查； 7、整理项目会议室等待供电局并网验收。 8、陪同市、县供电局领导进行并网检查； 9、参加供电局组织并网验收会议并做会议纪要；	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	河 北 冀 电 电 力 工 程 设 计 咨 询 有 限 公 司	1、5#、7#屋面排线,接汇流箱线进行排查； 2、地面线缆、箱变、逆变接线排查。 3、开关舱、二次设备安装接线排查。 4、屋面桥架施工排查。
其 它 事 项	市、县供电局领导前来进行并网验收。	
本日现场监理人员		巢云，栗磊
记录人:栗磊		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：