

监 理 日 志

日期：2016 年 12 月 31 日

星期：星期六

工程名称：乐业光伏能源有限公司

河北魏县新正源纺织 3.52MW 分布式光伏发电项目

天气：雾转霾

气温：-4~5c

监 理 工 作 情 况	1、检查十号屋面桥架、汇流箱支架安装。 2、监督六号屋面接地扁钢、桥架安装。 3、新正源项目正送电成功，成功五号、七号并网。 4、对变压器检修进行旁站。 5、检查五号、七号屋面安装问题并做出整改单。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	河 北 冀 电 电 力 工 程 设 计 咨 询 有 限 公 司	1、十号屋面桥架安装完成； 2、十号屋面汇流箱支架安装。 3、厂区正送电成功，五号、七号屋面成功并网。 4、检修预制仓一次箱线路问题。 。	
其 它 事 项	王志成总代到场指导工作，查看并网情况		
本 日 现 场 监 理 人 员		栗 磊	李 全 巢 云 王 志 成
记 录 人：栗磊		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	