

监 理 日 志

日期：2017 年 01 月 02 日

星期：星期一

工程名称：乐业光伏能源有限公司

河北魏县新正源纺织 3.52MW 分布式光伏发电项目

天气：雾转霾

气温：-4~5c

监 理 工 作 情 况	1、监督十号汇流箱接线，屋面理线。 2、巡视六号屋面接地扁钢安装与汇流箱安装。 3、检查五号逆变器外部防火泥封堵，检查不合格，重新整改已完成。 4、召集施工方、甲方、监理方对并网前残留的工程质量问题进行开会总结，并统计工作量，排出计划，并按计划完成。 5、监督施工方进行汇流箱出线放入电缆沟。 6、查看预制仓内跳闸原因，并实时查看。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	河 北 冀 电 电 力 工 程 设 计 咨 询 有 限 公 司	1、十号屋面汇流箱接线完成并放入电缆沟； 2、六号屋面接地扁钢安装完成，待焊接； 3、六号屋面汇流箱支架安装完成； 4、五号、七号箱逆变基础模板已拆完； 。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		栗磊 韩文庆 王志成
记录人:栗磊		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：