

监 理 日 志

日期：2017 年 01 月 13 日

天气：晴

星期：星期五

气温：-5~8c

工程名称：魏县乐照光伏能源有限公司河北新正源纺织 3.52MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、对箱变、逆变接地环网人工开槽巡视检查，实测开挖深度大于 800mm 满足图纸要求； 2、现场巡视检查屋面及光伏区监控系统支架安装，安装螺栓紧固均满丝且露丝超过三丝； 3、巡视检查屋面玻璃钢格栅铺设，要求施工人员对临边施工着重注意施工安全； 4、预制仓、逆变器内抄表发电量并汇报业主	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	河北冀电电力工程设计咨询有限公司	1、屋面及光伏区监控系统支架安装、光缆敷设； 2、箱变、逆变接地环网人工开槽； 3、屋面走廊玻璃钢格栅倒运、铺设。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		韩文庆
记录人：韩文庆		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：