

监 理 日 志

日期：2017 年 01 月 15 日

天气：多云

星期：星期日

气温：-4~3℃

工程名称：魏县乐照光伏能源有限公司河北新正源纺织 3.52MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、现场检查质检部发现的质量问题整改情况，除需要设计沟通的事项除外其余所有问题已整改合格，并拍照上报业主； 2、现场巡视检查屋面及光伏区监控系统支架安装、光缆敷设，现场光缆均穿镀锌钢管，钢管沿厂房固定安装牢固，巡视发现 6 号厂房屋面图像监控系统支架安装钉存在漏打现象，现场要求施工人员进行补打安装； 3、检查 5、7 号箱变、逆变、预制仓接地环网圆钢焊接情况，现场实测搭接长度 150mm、155mm 满足规范要求。		
施 工 情 况	施工单位 河北冀电电力工程设计咨询有限公司	施工内容及进度 1、5、7 号屋面光伏区监控系统支架安装、光缆敷设； 2、5、7 号箱变、逆变、预制仓接地环网，圆钢敷设焊接； 3、对业主质检部检查问题消缺。	
其 它 事 项	预制仓、逆变器内抄表发电量并汇报业主		
本 日 现 场 监 理 人 员	韩文庆		
记录人: 韩文庆		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	