

监 理 日 志

日期：2017 年 01 月 17 日

天气：多云

星期：星期二

气温：-4~3℃

工程名称：魏县乐照光伏能源有限公司河北新正源纺织 3.52MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、现场对春节放假前安全检查，临时用电已断电上锁，剩余材料已统一入库，箱变、逆变要求放假期间上锁确保现场安全； 2、现场巡视检查厂区内土方平整，要求土方内施工垃圾清理干净后方可土方回填。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	河北冀电 电力工程 设计咨询 有限公司	厂区内土方平整
其 它 事 项	预制仓、逆变器内抄表发电量并汇报业主	
本 日 现 场 监 理 人 员	韩文庆	
记录人: 韩文庆		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：