

监 理 日 志

日期：2017 年 01 月 10 日

星期：星期二

天气：晴

气温：-5° ~6° c

工程名称：临漳戴克电器 11MWp 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1) 检查 A 区 2 号箱变电缆头制作； 2) 检查 A 区 1、2 号箱逆变基础的接地焊接工作，部分搭接长度不足，现场要求其整改； 3) 检查全厂区电缆沟回填工作； 4) 检查 B、C 区箱逆变基础回填及夯实工作。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	中 徽 机 电	1) A 厂区屋面支架、组件安装扫尾工作；箱变电缆头制作；箱逆变基础防雷接地的焊接工作； 2) F 厂区的箱逆变器吊装及地脚焊接；接地极的下埋工作； 3) B、C 区箱逆变器基础回填； 4) 全场主电缆沟的回填工作； 5) C、D 厂区屋面的电缆敷设及汇流箱接线工作； 6) E 区屋面电缆桥架的安装工作。
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员		李 全
记 录 人：李 全		总 监 理 工 程 师 / 总 监 理 工 程 师 代 表（签 字）：