

监 理 日 志

日期：2017 年 01 月 11 日

天气：晴

星期：星期三

气温：-3° ~6° c

工程名称：临漳戴克电器 11MWp 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1) 检查 F 区 3 号箱变电缆头制作； 2) 检查 A 区 1、2 号箱逆变基础的接地焊接工作，部分搭接长度不足，现已整改； 3) 检查全厂区电缆沟回填盖砖工作； 4) 检查 A 厂区屋面组件安装扫尾工作。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	中 徽 机 电	1) A 厂区屋面支架、组件安装扫尾工作；箱变电缆头制作；箱逆变基础防雷接地的焊接工作； 2) F 厂区的箱逆变器基础的接地工作； 3) D、E、C 区箱逆变器基础回填； 4) 全场主电缆沟的回填及盖砖工作； 5) C、D 厂区屋面的电缆敷设及汇流箱接线工作； 6) E 区屋面电缆桥架的安装工作； 7) 主电缆中间连接头的连接工作。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		李 全
记录人：李 全		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：