

监 理 日 志

日期：2017 年 02 月 14 日

天气：多云

星期：星期二

气温：2° ~14° c

工程名称：临漳戴克电器 11MWp 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1) 上午 A 区屋面检查光伏组件接线安装质量及检查电缆桥架安装质量。光伏组件接线安装质量检查发现，部分组件正负极接线头（公母头）外露平铺在屋面上，考虑长久运营及维护，我方向施工单位提出建议，是否能把组件正负极接线头盘圈隐藏在组件铝合金边框下方的凹槽内，避免风吹日晒雨淋，导致发生安全隐患及延长光伏组件的使用寿命。 2) 给水井砌筑质量检查发现现场因场地限制等原因，个别给水井基础采用单砖墙砌筑（120mm 厚）砌筑方式砌筑。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	中 徽 机 电	1) A 区屋面光伏组件接线连接； 2) A 区及 F 区屋面光伏桥架安装。 3) A 区-F 区给水井基础墙体砌筑。 4) A 区-F 区钢梯基础土方开挖。 5) A 区-F 区接地扁铁焊接及接地标识涂装。
其 它 事 项	施工单位口头提出屋面护栏栏杆，因设计与现场实际情况不相符，导致无法按设计图纸设计的斜撑方式加固护栏，因此提出采用水平支撑（用方钢与原女儿墙内 C 型钢锚固连接）的方式加固护栏，需与业主及设计单位协调确认。	
本日现场监理人员		孟文伟
记录人:孟文伟		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：