

监 理 日 志

日期: 2017 年 02 月 15 日

星期: 星期三

天气: 晴

气温: 2° ~15° c

工程名称: 临漳戴克电器 11MWp 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1) A 区及 F 区厂房屋面电缆桥架安装及 1*4mm² 电缆敷设质量检查, 现场施工人员 16 人。工程进度与周一工程例会决定本周 5 结束电缆桥架安装, 实际进度情况与会议决定进度不匹配, 进度有滞后, 要求施工单位增加施工人员。 2) A 区-F 区钢梯基础整平夯实质量检查, 因 C 区光伏电缆与钢梯基础有重叠冲突 (在钢梯基础开挖前, 光伏电缆已埋设), 所以光伏电缆需重新开挖埋设。 3) A 区东侧冲洗光伏组件管道检修井砌筑检查, (原厂水管管道有漏水情况, 现场施工人员在检修开挖查找漏水点。) 4) A 区及 F 区厂房屋面光伏组件公母头接线连接及组件、桥架接地扁铁焊接质量检查。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	中 徽 机 电	1) A 区及 F 区厂房屋面电缆桥架安装及 1*4mm² 电缆敷设质量检查, 现场施工人员 16 人。 2) A 区-F 区钢梯基础整平夯实。 3) A 区东侧冲洗光伏组件管道检修井砌筑。 4) A 区及 F 区厂房屋面光伏组件公母头接线连接及组件、桥架接地扁铁焊接。
其 它 事 项	屋面护栏栏杆事宜, 已征询业主意见, 同时会同监理及施工单位意见决定, 让施工单位出具联系单形式的书面意见书联系设计单位, 让设计单位确认及出具设计变更。	
本日现场监理人员		孟文伟
记录人: 孟文伟		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):