

监 理 日 志

日期：2017 年 02 月 17 日

星期：星期五

天气：多云

气温：0~8° c

工程名称：临漳戴克电器 11MWp 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1) A 区 1#箱逆变基础设备接线。A 区厂房屋面组串间接地线及电缆桥架连接质量检查，检查发现现场施工组串间接地采用十字自攻螺丝固定，且未把自攻螺丝的防水塑料垫片清除，要求施工单位立即整改。(GB20169-2016 3.4.1 规范规定：接地体（线），应用镀锌螺栓连接；有色金属接地线不能采用焊接时，可用螺栓连接、压接、热剂焊方式连接。用螺栓连接时应设防松螺帽或防松垫片。螺栓连接处的接触面应按现行国家标准《电气装置安装工程 母线装置施工及验收规范》GBJ149 的规定处理，不同材料接地体间的连接应进行处理。 2) A-F 区 1#-6#钢梯基础垫层混凝土浇筑监理旁站，A 区-F 区施工中压倒的道路路沿修补。 3) A 区及 F 区厂房屋面电缆敷设质量检查。 4) A 区及 F 区厂房屋面光伏组件公母头接线连接质量检查。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	中 徽 机 电	1) A 区 1#箱逆变基础设备接线。A 区厂房屋面组串间接地线及电缆桥架连接。 2) A-F 区 1#-6#钢梯基础垫层混凝土浇筑。 3) A 区及 F 区厂房屋面电缆敷设。 4) A 区及 F 区厂房屋面光伏组件公母头接线连接。 5) A 区-F 区施工中压倒的道路路沿修补，1#-6#钢梯基础垫层混凝土浇筑。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		孟文伟
记录人:孟文伟		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：



2017.02.18 3-6#钢梯基础垫层
混凝土浇筑



2017.02.18 组串间接地连接
现场施工人员未戴安全帽