

监 理 日 志

日期：2017 年 02 月 19 日


天气：晴

星期：星期日

气温：1~15° c

工程名称：临漳戴克电器 11MWp 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1) A 区及 F 区屋面电缆桥架与桥架支架连接固定质量检查。 2) A-F 区 1#-6#钢梯基础底板及短柱定位放线质量检查, 钢梯基础地脚螺栓制作质量检查。 3) A 区及 F 区厂房屋面电缆穿管敷设。 4) A 区及 F 区厂房屋面光伏组件公母头接线连接质量检查; 屋面直流汇流箱 1*4mm² 及 2*95mm² 电缆头制作及接线安装质量检查。检查发现电缆头制作过程中, 因给电缆线剥皮钳子夹的太深, 导致电缆头部位电缆内芯受损伤, 要求施工单位立即整改, 制作时必须注意严禁剪断电线线芯。 5) A 区-F 区施工中压倒的道路路沿修补质量检查, 屋面运维通道支架胶粘施工质量检查。 6) A 区及 F 区厂房屋面组串间接地线及电缆桥架接地线连接质量检查。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	中 徽 机 电	1) A 区及 F 区屋面电缆桥架与桥架支架连接固定。 2) A-F 区 1#-6#钢梯基础底板及短柱定位放线, 钢梯基础地脚螺栓制作。 3) A 区及 F 区厂房屋面电缆穿管敷设。 4) A 区及 F 区厂房屋面光伏组件公母头接线连接质量检查; 屋面直流汇流箱 1*4mm² 及 2*95mm² 电缆头制作及接线安装质量检查 5) A 区-F 区施工中压倒的道路路沿修补, 屋面运维通道支架胶粘施工。 6) A 区及 F 区厂房屋面组串间接地线及电缆桥架接地线连接。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		孟文伟
记录人: 孟文伟		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):



2017.02.19 A区屋面电缆桥架固定



2017.02.19 汇流箱1*4电缆接线

