

监 理 日 志

日期: 2017 年 02 月 20 日

星期: 星期一

天气: 晴

气温: 1~15° c

工程名称: 临漳戴克电器 11MWp 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1) A 区及 F 区屋面电缆桥架与桥架支架连接固定质量检查。 2) A-F 区 1#-6#钢梯基础底板及短柱钢筋板扎, 钢梯基础地脚螺栓制作。钢筋绑扎质量检查发现, 个别箍筋间距不符合设计图纸要求, 要求施工单位立即整改。 3) A 区及 F 区厂房屋面电缆穿管敷设。 4) A 区及 F 区厂房屋面光伏组件公母头接线连接质量检查; 屋面直流汇流箱 1*4mm² 及 2*95mm² 电缆头制作及接线安装质量检查。 5) A 区-F 区施工中压倒的道路路沿修补质量检查, 屋面运维通道支架胶粘施工质量检查。 6) A 区及 F 区厂房屋面组串间接地线及电缆桥架接地线连接质量检查。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	中 徽 机 电	1) A 区及 F 区屋面电缆桥架与桥架支架连接固定。 2) A-F 区 1#-6#钢梯基础底板及短柱钢筋板扎, 钢梯基础地脚螺栓制作。 3) A 区及 F 区厂房屋面电缆穿管敷设。 4) A 区及 F 区厂房屋面光伏组件公母头接线连接; 屋面直流汇流箱 1*4mm² 及 2*95mm² 电缆头制作及接线安装。 5) A 区-F 区施工中压倒的道路路沿修补, 屋面运维通道支架胶粘施工。 6) A 区及 F 区厂房屋面组串间接地线及电缆桥架接地线连接。
其 它 事 项	下午 2:00 在项目部召开监理例会, 会议重点在于争取本周进行并网验收工作。	
本日现场监理人员		孟文伟
记录人: 孟文伟		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):



2017.02.20 A#及F#厂房屋面汇流箱接

临漳戴克项目会议签到表

2017.2.20

姓 名	工 作 单 位	职务/职称	电 话
程贵飞	中教机电	现场负责人	13180509439
董银	项目部		13832005496
王博卿	安装现场	安装负责人	18656788618
王少磊	电器		18096957545
李之浩	项目部		13733033983
孟文伟	正德子监理		15861664006

2017.02.20 第九期例会签到表



2017.02.20 电缆敷设



