

监 理 日 志

日期：2017 年 02 月 27 日

天气：晴

星期：星期日

气温：2~17° c

工程名称：临漳戴克电器 11MWp 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1) A-F 区 1#-6#钢梯基础操平放线及短柱模板安装加固质量检查。 2) A 区及 F 区厂房屋面电缆桥架安装质量检查。 3) A 区-F 区屋面运维通道支架胶粘施工质量检查。 4) A 区-F 区厂房屋面剩余物品清理质量检查。 5) A 区及 F 区厂房屋面组件至汇流箱 1*4mm ² 公母头对接质量检查。 6) 电缆线整理入电缆桥架，敷设桥架盖板做好准备工作。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	中 徽 机 电	1) A-F 区 1#-6#钢梯基础操平放线及短柱模板安装加固。 2) A 区及 F 区厂房屋面电缆桥架安装。 3) A 区-F 区屋面运维通道支架胶粘施工。 4) A 区-F 区厂房屋面剩余物品清理。 5) A 区及 F 区厂房屋面组件至汇流箱 1*4mm ² 公母头对接。 6) 电缆线整理入电缆桥架，敷设桥架盖板做好准备工作。
其 它 事 项	明日浇筑钢梯基础短柱混凝土，联系商品砼公司。商品混凝土公司提出说因召开两会期间，公司无法进行生产，故无法提供商品混凝土。现场施工单位提出采用自拌混凝土方式，进行基础混凝土的浇筑。现场已与业主穆经理联系，征得其同意。	
本日现场监理人员		孟文伟
记录人:孟文伟		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：



2017.02.27 电缆桥架安装加固



2017.02.27 钢梯基础地脚螺栓操平



2017.02.27 钢梯基础短柱模板加固