

监 理 日 志

日期：2017 年 02 月 28 日

天气：多云

星期：星期二

气温：2~16° c

工程名称：临漳戴克电器 11MWp 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1) A-F 区 1#-6#钢梯基础短柱混凝土浇筑监理旁站，浇筑混凝土过程中振动棒损坏，要求施工队立即修理，必须每个保证每个基础振捣到位。浇筑完成后检查发现，个别基础表面坑洼，未做二次收光抹灰工作，要求施工单位立即整改，做好混凝土表面收光工作。 2) A 区及 F 区厂房屋面电缆桥架安装质量检查。 3) A 区-F 区屋面运维通道支架胶粘施工质量检查。 4) A 区-F 区厂房屋面剩余物品清理质量检查。 5) A 区及 F 区 1#-6#箱逆变基础内集水井清理。 6) 电缆线整理入电缆桥架，敷设桥架盖板做好准备工作。 7) 汇集站科林电气二次设备调试。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	中 徽 机 电	1) A-F 区 1#-6#钢梯基础短柱混凝土浇筑。 2) A 区及 F 区厂房屋面电缆桥架固定。 3) A 区-F 区屋面运维通道支架胶粘施工。 4) A 区-F 区厂房屋面剩余物品清理。 5) A 区及 F 区 1#-6#箱逆变基础内集水井清理。 6) 电缆线整理入电缆桥架，敷设桥架盖板做好准备工作。 7) 汇集站科林电气二次设备调试。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		孟文伟
记录人:孟文伟		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):



2017.02.28 钢梯基础混凝土浇筑



2017.02.28 钢梯基础混凝土二次收光

