

监 理 日 志

日期：2017年 03月 03日

天气：晴

星期：星期五

气温：1~18° c

工程名称：临漳戴克电器 11MWp 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	<p>1) A-F 区 1#-6#钢梯基础回填土夯实整平质量检查</p> <p>2) A 区-F 区屋面运维通道支架横梁加固质量检查。</p> <p>3) A-F 区屋面垃圾清理巡视检查。</p> <p>4) A 区屋面光伏组件压块位置调整质量检查，检查发现安装好的组件压块有间距过大不均匀现象，要求施工单位组件压块加固并调整压块间间距位置。</p> <p>5) A-F 区气窗屋面光伏电缆线调整，避免日晒雨淋。</p>	
施 工 情 况	施 工 单 位 中 徽 机 电	施 工 内 容 及 进 度 1) A-F 区 1#-6#钢梯基础回填土夯实整平。 2) A 区-F 区屋面运维通道支架横梁加固。 3) A-F 区屋面垃圾清理。 4) A 区屋面光伏组件压块位置调整。 5) A-F 区气窗屋面光伏电缆线调整，避免日晒雨淋。 6) 准备明日并网验收相关工作。
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	孟文伟	
记 录 人：孟文伟	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	



2017.03.03 并网验收准备工作



2017.03.03 箱逆变基础夯实整平



2017.03.03 箱逆变基础夯实整平



2017.03.03 箱逆设备接地补漆