

监 理 日 志

日期：2017 年 03 月 15 日

天气：多云

星期：星期三

气温：2~16° c

工程名称：临漳戴克电器 11MWp 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1) A 区及 F 区屋面光伏运维通道支架横梁安装施工质量检查。 2) E 区箱逆变基础面层抹灰质量检查。 3) E 区箱逆变基础百页窗安装加固质量检查。 4) F 区屋面光伏组件冲洗系统安装质量检查。 5) B 区、C 区、及 E 区光伏组件冲洗质量检查。 6) A 区屋面电缆桥架盖板安装质量检查。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	中 徽 机 电	1) A 区及 F 区屋面光伏运维通道支架横梁安装施工。 2) C 区箱逆变基础面层抹灰。 3) C 区箱逆变基础百页窗安装加固。 4) F 区屋面光伏组件冲洗系统安装。 5) B 区、C 区、及 E 区光伏组件冲洗已完成 3 个屋面组件的冲洗，今天冲洗人员 15 组 30 人。 6) A 区屋面电缆桥架盖板安装。 7) A-F 区屋面冲洗系统水管，已基本布置完成。今日加固地面至屋面立管。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		孟文伟
记录人：孟文伟		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：



2017.03.15 E#区箱逆变基础粉刷



2017.03.15 E#区箱逆变基础粉刷



2017.03.15 组件冲洗水管加固