

监 理 日 志

日期：2017 年 03 月 15 日

天气：多云

星期：星期三

气温：2~16° c

工程名称：临漳戴克电器 11MWp 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1) D 区箱逆变基础面层抹灰质量检查。 2) D 区箱逆变基础百页窗安装加固质量检查。 3) A-F 区屋面光伏组件冲洗系统立管加固安装质量检查。 4) A 区、D 区光伏组件冲洗质量检查。 5) A 区屋面电缆桥架盖板安装质量检查。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	中 徽 机 电	1) D 区箱逆变基础面层抹灰。 2) D 区箱逆变基础百页窗安装加固。 3) 光伏组件冲洗已完成 5 个屋面组件的冲洗, 今天 A 区、D 区、F 区组件冲洗, 冲洗人员 12 组 24 人。 4) A 区屋面电缆桥架盖板安装。 5) A-F 区屋面冲洗系统水管, 已基本布置完成。今日加固地面至屋面立管。
其 它 事 项	已确定, 于下周一并网发电。D 区组件检查发现, 有一块组件板无碰撞碎裂。	
本日现场监理人员		孟文伟
记录人:孟文伟		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):



2017.03.16 D区屋面组件碎裂





2017.03.16 D区箱逆变基础粉刷



2017.03.16 D区箱逆变基础粉刷