

监 理 日 志

日期：2017 年 03 月 17 日

星期：星期五

天气：多云

气温：4~18° c

工程名称：临漳戴克电器 11MWp 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1) D 区 11#、12#箱逆变基础面层抹灰质量检查。 2) D 区 11#、12#箱逆变基础百页窗安装加固质量检查。 3) A-F 区屋面光伏组件冲洗系统立管加固安装质量检查，检查发现立管加固不符合规范要求，要求施工单位立即整改。 4) A 区、D 区光伏组件冲洗质量检查。 5) A 区屋面电缆桥架盖板安装质量检查。 6) D 区屋面电缆桥架盖板制作安装质量检查。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	中 徽 机 电	1) D 区 11#、12#箱逆变基础面层抹灰。 2) D 区 11#、12#箱逆变基础百页窗安装加固。 3) 光伏组件冲洗今日已全部冲洗完成。 4) A 区屋面电缆桥架盖板安装。 5) A-F 区屋面冲洗系加固地面至屋面立管。 6) D 区屋面电缆桥架盖板制作安装。
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员		孟文伟
记 录 人：孟文伟		总 监 理 工 程 师 / 总 监 理 工 程 师 代 表（签字）：




2017.02.17 A-F区组件冲洗
立管加固不到位



2017.02.17 D区11#箱逆变基础粉刷



2017.02.17 D区12#箱逆变基础粉刷



2017.02.17 D区屋面光伏桥架盖板安装



2017.02.17 D区屋面光伏组件冲洗