

监 理 日 志

第 1 页 共 2 页

2016 年 12 月 19 日 星期: 1	天气: 霾 白天: 夜间:	气温: 最高 9 ℃ 最低 -1 ℃
工作内容、遇到问题及其处理 1) E 厂区屋面组件吊装及组件二次搬运 (15 人), 有指挥, 投料基本完成; 2) D 厂区屋面支架安装, 三组每组 5 人, 技术员 1 人, 计 16 人; 3) B 厂区屋面电缆桥架安装 10 人 4) D\E 厂区箱逆变基础砌砖, 构造柱及圈梁钢筋制作 8 人, 预制仓基础砌砖 (13 人); 5) CV 厂区气楼组件安装, 两组各 6 人, 计 12 人; D 区组件及支架安装两组 12 人 6) 现场施工人员共 98 人, 管理人员 6 人; 7) 现场设备: 吊车 1 辆, 叉车 1 辆, 挖机 1 辆, 运输机械 2 辆。 发现问题: 1) SG1000 箱变压器到货 3 套; 2) B 厂区屋面清理, 基本清理到位; 4) 组织召开第四次工程例会 (详见第 4 次工程例会会议纪要)		
		
		



- 注 1. 本表由专业监理工程师汇总填写，填写的主要内容包括：
- (1) 天气和施工环境情况。
 - (2) 当日施工进度情况。
 - (3) 当日监理工作情况，包括旁站、巡视、见证取样、平行检验等情况。
 - (4) 当日存在的问题及处理情况。
 - (5) 其他有关事项。
2. 在填写本表时，内容必须真实，力求详细。须使用蓝黑或碳素钢笔填写，字迹工整、文句通顺。
3. 本表式为推荐表式，各监理单位可根据自己的管理体系设计本单位的监理日志表式，但应包括本表式要求的主要内容。