

监 理 日 志

第 1 页 共 2 页

2016 年 12 月 20 日 星期： 2	天气： 霾 、小雨 白天： 夜间：	气温： 最高 4 ℃ 最低 -2 ℃
工作内容、遇到问题及其处理 1) E 厂区屋面组件吊装及组件二次搬运（15 人），有指挥，投料基本完成； 2) E 厂区屋面支架安装，三组每组 5 人，技术员 1 人，计 16 人； 3) B、C 厂区屋面电缆桥架安装 12 人 4) D\ E 厂区箱逆变基础砌砖，构造柱及圈梁钢筋制作 8 人，预制仓基础制模，SVG 圈梁制模、浇筑（15 人）； 5) D 区组件及支架安装两组 12 人 6) 现场施工人员共 78 人，管理人员 6 人； 7) 现场设备：吊车 1 辆，叉车 1 辆，挖机 1 辆，运输机械 2 辆,振捣器 1 台，商混车 2 辆，。 发现问题：1) SG630 逆变器到货 6 套； 2) B、C 厂区屋面清理，基本清理到位； 4) SVG 基础圈梁、D 区箱逆变基础圈梁浇筑旁站		
		
		



- 注 1. 本表由专业监理工程师汇总填写，填写的主要内容包括：
- （1）天气和施工环境情况。
 - （2）当日施工进度情况。
 - （3）当日监理工作情况，包括旁站、巡视、见证取样、平行检验等情况。
 - （4）当日存在的问题及处理情况。
 - （5）其他有关事项。
2. 在填写本表时，内容必须真实，力求详细。须使用蓝黑或碳素钢笔填写，字迹工整、文句通顺。
3. 本表式为推荐表式，各监理单位可根据自己的管理体系设计本单位的监理日志表式，但应包括本表式要求的主要内容。