

监 理 日 志

第 1 页 共 1 页

2016 年 12 月 29 日 星期: 4	天气:晴 白天: 夜间:	气温: 最高 6℃ 最低 -5℃
工作内容、遇到问题及其处理 1) B、C 厂区屋面组件安装消缺, 1*4m m²电缆敷设; 2) D、E 厂区屋面组件安装扫尾、消缺; E 区组件吊装补货; D、F 区箱逆变基础圈梁浇筑; 3) F 厂区屋面放线及支架安装; F 厂区箱逆变基础垫层夯实, 制模、浇筑; F 厂区屋面进行组件吊装及分散; 4) 预制仓科林电气厂家进行设备安装; 发现问题: 1) 陪同乐叶总部质量管理部两位工作人员对 B 厂区屋面组件进行检验;发现 500*150 电缆桥架对组件造成阴影, 影响组件发电效果, 后与设计单位联系, 由设计方给出整改方案; 2) 逆变器进线口与逆变器基础墙壁有阻碍, 墙体部分遮挡进线口, 现场给出进线方案; 3) D 区箱逆变基础浇筑旁站,要求施工队伍振捣均匀, 浇筑完后必须进行覆盖防冻;		

注 1. 本表由专业监理工程师汇总填写, 填写的主要内容包括:

- (1) 天气和施工环境情况。
 - (2) 当日施工进度情况。
 - (3) 当日监理工作情况，包括旁站、巡视、见证取样、平行检验等情况。
 - (4) 当日存在的问题及处理情况。
 - (5) 其他有关事项。
2. 在填写本表时，内容必须真实，力求详细。须使用蓝黑或碳素钢笔填写，字迹工整、文句通顺。
3. 本表式为推荐表式，各监理单位可根据自己的管理体系设计本单位的监理日志表式，但应包括本表式要求的主要内容。