

监 理 日 志

第 1 页 共 3 页

2016 年 12 月 08 日 星期：四	天气：晴 白天： 夜间：	气温： 最高 14 ℃ 最低 -1 ℃
工作内容、遇到问题及其处理 1) B 厂区屋面组件吊装及组件二次搬运（26 人），有指挥； 2) B 厂区气楼面支架安装，两组每组 6 人，技术员 1 人计 14 人； 3) C 厂区构造柱钢筋绑扎（6 人）； 4) 10KV 汇集站基础放线，开挖 3 人； 5) B 厂区南 2 气楼组件安装 6 人； 6) 现场施工人员共 55 人，管理人员 6 人； 7) 现场设备：吊车 1 辆，叉车 1 辆，挖机 1 辆，碎草机 1 辆，运输机械 2 辆。 发现问题：1) 早晨利用早会进行技术交底，并组织安全三级培训、考试； 2) 上午陪同乐叶总部技术部郭晋维、刘工对现场施工情况进行摸底，较认可； 3) 下午对 D 区屋面进行现场勘察，并让郭工给出施工指导方案；		
 戴克早会 2016-12-08		
 戴克三级教育考试 2016-12-08		



戴克B区钢筋绑扎

2016-12-08



戴克B区组件分散

2016-12-08



- 注 1. 本表由专业监理工程师汇总填写，填写的主要内容包括：
- (1) 天气和施工环境情况。
 - (2) 当日施工进度情况。
 - (3) 当日监理工作情况，包括旁站、巡视、见证取样、平行检验等情况。
 - (4) 当日存在的问题及处理情况。
 - (5) 其他有关事项。
2. 在填写本表时，内容必须真实，力求详细。须使用蓝黑或碳素钢笔填写，字迹工整、文句通顺。
3. 本表式为推荐表式，各监理单位可根据自己的管理体系设计本单位的监理日志表式，但应包括本表式要求的主要内容。