

监 理 日 志

第 1 页 共 1 页

2017 年 01 月 02 日 星期: 1	天气:霾 白天: 夜间:	气温: 最高 4 ℃ 最低 -2 ℃
工作内容、遇到问题及其处理 1) B、C 厂区屋面汇流箱接线、电缆头制作; 2) D、E 厂区屋面组件电缆桥架安装、场地清理; 3) F 厂区屋面放线及支架安装; F 厂区屋面进行组件吊装及分散; F 厂区组件安装; 4) 预制仓科林电气厂家进行设备安装; 5) 电缆井、A 区箱逆变基础开挖;		
发现问题: 1) 现场巡视发现 B 区部分组件支架脱落, 现安排施工班组整体摸排, 找出脱落原因进行整改; 2) 针对组件支架脱落现象, 向业主单位发出联系函 LZDK-ZHJL-008; 3) 召开第六次工程例会, 会议强调安全、质量、进度等问题, 就施工进度再次要求施工增加施工人员, 加快施工进度。		

- 注 1. 本表由专业监理工程师汇总填写, 填写的主要内容包括:
- (1) 天气和施工环境情况。
 - (2) 当日施工进度情况。
 - (3) 当日监理工作情况, 包括旁站、巡视、见证取样、平行检验等情况。
 - (4) 当日存在的问题及处理情况。
 - (5) 其他有关事项。
2. 在填写本表时, 内容必须真实, 力求详细。须使用蓝黑或碳素钢笔填写, 字迹工整、文句通顺。
3. 本表式为推荐表式, 各监理单位可根据自己的管理体系设计本单位的监理日志表式, 但应包括本表式要求的主要内容。