

监 理 日 志

第 1 页 共 1 页

2017 年 01 月 03 日 星期：2	天气:霾 白天： 夜间：	气温： 最高 4 °C 最低 -1 °C
工作内容、遇到问题及其处理 1) B、C 厂区屋面汇流箱接线、电缆头制作； 2) D、E 厂区屋面组件电缆桥架安装、场地清理；D 厂区箱逆变器吊装； 3) F 厂区屋面放线及支架安装；F 厂区屋面进行组件吊装及分散；F 厂区组件安装； 4) A 厂区屋面放线放点、组件吊装及分散工作；A 区箱逆变基础制模、浇筑；A 区至 F 区电缆沟开挖、道路顶管； 5) 预制仓科林电气厂家进行设备安装；		
发现问题： 1) 现场巡视发现 E 厂区屋面部分组件表面有脚印，联系业主对施工方开出罚款单 LZDK-ZHJL-01； 2) E 厂区屋面部分组件堆放不合理，要求施工方进行整改； 3) A 厂区运维通道立杆有倾斜，要求施工方立即现场进行整改，已整改。		

注 1. 本表由专业监理工程师汇总填写,填写的主要内容包括:

- (1) 天气和施工环境情况。
 - (2) 当日施工进展情况。
 - (3) 当日监理工作情况，包括旁站、巡视、见证取样、平行检验等情况。
 - (4) 当日存在的问题及处理情况。
 - (5) 其他有关事项。
2. 在填写本表时，内容必须真实，力求详细。须使用蓝黑或碳素钢笔填写，字迹工整、文句通顺。
3. 本表式为推荐表式，各监理单位可根据自己的管理体系设计本单位的监理日志表式，但应包括本表式要求的主要内容。