

监 理 日 志

日期：2017 年 02 月 15 日

星期：星期三

天气：晴

气温：1℃~16℃

工程名称：王派汽车 4.70MWp 分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、巡视现场要求组件搬运时必须 2 人搬运，严禁 1 人搬运； 2、对 1#屋面组件安装不规范的地方要求施工单位立即整改； 3、审查施工单位提交的部分前期资料；		
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度	
	河北冀电 电力工程 设计咨询 有限公司	1、1#屋面组件安装 5%，2#屋面支架安装 15% 2、1#、2#箱逆变构造柱浇筑	
其 它 事 项	1#屋面自检拆箱发现有 1 块破损		
本日现场监理人 员		施熄龙	
记录人:施熄龙		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	