

监 理 日 志

日期：2017 年 02 月 16 日

星期：星期四

天气：多云

气温：0℃~14℃

工程名称：王派汽车 4.70MWp 分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、与总包方代表就现场材料到货情况进行检查，要求提交到货计划； 2、就现场箱逆变及预制仓基础浇筑施工不规范的现象下监理通知单 002； 3、审查施工单位提交的部分前期资料，定于明天召开工作联系会议；		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	河北冀电 电力工程 设计咨询 有限公司	1、1#屋面组件安装 2%，2#屋面支架安装 10% 2、3#、4#箱逆变构造柱支模，预制仓基础支模	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		施焯龙	
记录人:施焯龙		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	