

# 监 理 日 志

日期：2017年 02月 28日

天气： 晴

星期：星期二

气温： 3℃~16℃

工程名称：王派汽车 4.70MWp 分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、要求施工单位必须在拉拔试验合格后才能进行后续工序的施工。 2、统计现场有问题的组件数量并要求施工单位对现场各屋面组件进行统计。 3、巡视 1#屋面组件安装，发现部分连接头垂在屋面上，要求施工单位立即整改。 4、在项目现场与业主、设计及施工方召开电气一次图纸会审会议。 5、就土建施工问题下质量处罚单 001。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	河北冀电电力工程设计咨询有限公司	1、1#屋面组件安装 0.2MW，1#扁铁焊接 1000 米
其 它 事 项		
本日现场监理人员	施焯龙	
记录人：施焯龙	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	