

# 监 理 日 志

日期：2017年 03月 01日

天气：晴

星期：星期二

气温：-3℃~10℃

工程名称：王派汽车 4.70MWp 分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、在通知施工单位注意大风天气的情况下，今日现场巡视发现有部分组件被封吹起导致损坏，已通知总包和业主到现场解决。  2、召开第四次监理例会，协调解决时工地上的各种问题，责任全部到人。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	河北冀电 电力工程 设计咨询 有限公司	今日大风无法施工
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	施焯龙	
记 录 人 : 施焯龙	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	