

监 理 日 志

日期：2017年 03月 06日

天气：晴

星期：星期一

气温：3℃~14℃

工程名称：王派汽车 4.70MWp 分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、见证 1#屋面夹具拉拔力试验（抽 3 组做试验）； 2、要求施工单位加紧屋面修复工作，并对屋面做全面检查； 3、巡视现场，要求对未安装组件做好防风措施； 4、整理监理资料，上传监理云。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	河北冀电 电力工程 设计咨询 有限公司	2#屋面 1*4 电缆敷设 8000 米，1#、2#屋面修补 其他停工整改
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	施焯龙	
记 录 人 : 施焯龙	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	