

# 监 理 日 志

日期：2017年 03月 20日

天气：阴

星期：星期一

气温：3℃~13℃

工程名称：王派汽车 4.70MWp 分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、对厂房加固件焊接安全巡视，施工人员防护用具佩戴齐全，焊机接地良好可靠动作灵敏有效。  2、对 1#、2#钢梯基础钢筋绑扎检查验收，钢筋型号数量使用正确，实测基础梁箍筋间距 7 个间隔 1600mm, 于设计要求不符现场要求施工负责人进行增设箍筋，经要求已整改。  3、对 2#屋面汇流箱接线检查隐蔽验收，检查直流线数量满足设计要求，电缆摆放整齐、固定牢固，防火封堵均已规范施工，满足设计图纸要求允许隐蔽。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	河北冀电电力工程设计咨询有限公司	2#屋面汇流箱接线； 1#、2#钢梯基础钢筋绑扎 2#厂房内焊接厂房加固件； 箱逆变基础柱模板加固钢筋绑扎。
其 它 事 项		
本日现场监理人员	韩文庆	
记录人：韩文庆	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	