

监 理 日 志

日期：2017 年 03 月 30 日

天气：多云

星期：星期四

气温：5℃~14℃

工程名称：王派汽车 4.70MWp 分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	对预制仓吊装就位安全旁站，施工方案已报审，施工人员已全员交底，现场有专职安全员并履行职责，吊车支设地基可靠，周边已设警戒，钢丝绳保护到位表面无损伤现象，起吊 100mm 检查无异常继后吊装就位。		
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度	
	河北冀电 电力工程 设计咨询 有限公司	1#屋面汇流箱安装，屋面接地扁钢敷设； 预制仓到货吊装就位。	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		韩文庆	
记录人:韩文庆		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	