

监 理 日 志

日期：2017年 04月 03日

天气：多云

星期：星期一

气温：12℃~24℃

工程名称：王派汽车 4.70MWp 分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	<p>现场巡视检查，发现 1#屋面个别接地扁钢焊接未三面满焊且个别搭接不满足规范要求。经现场指正施工负责人已组织整改。对箱逆变间电缆敷设要求电缆沟基底应找平后敷设电缆，防止土方回填电缆架空受力。</p>	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	河北冀电 电力工程 设计咨询 有限公司	1#屋面汇流箱安装，组件安装，屋面接地扁钢焊接； 箱逆变间电缆敷设。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		韩文庆
记录人：韩文庆		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：