

监 理 日 记()

B7

日期: 2016 年 12 月 30 日

星期: 五

天气: 晴

气温: 11℃~15℃

工程名称: 湾田国际建材城100MW光伏项目

监 理 工 作 情 况	建材区支架安装检查 石材区导轨铺设检查 石材区路面恢复检查	
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	威能能源 技术产业有限 公司	建材区支架安装 70% 石材区导轨安装、路面恢复 70% 陶管区开挖电缆沟 20%
其 它 事 项	接地扁铁焊接不合格 个别来果固定螺丝未固定 建材支架安装不合格	
本日现场监理人员: 蔡地 常海平		
记录人: 常海平		总监 (总监代表): 金立佳