

监 理 日 记 ()

日期: 2017年 1 月 2 日

天气: 阴

星期: —

气温: 9°C - 10°C

工程名称: 湾田国际建材城10MW光伏项目

监
理
工
作
情
况

陶窑区水泥支墩到场检查
仓储区顶管检查
建材区支架安装

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

威胜能源
技研业有
限公司

建材区支架安装10%
仓储区顶管进行中
陶窑区电缆沟开挖20米

其
它
事
项

本日现场监理人员

廖海平

记录人:

廖海平

总监 (总监代表): 李亚强

江苏省建设厅监制