

监 理 日 记()

日期: 2017 年 2 月 15 日

星期: 六

工程名称: 德国国际 LOWM 光伏项目

天气: 晴

气温: 6°C ~ 12°C

监 理 工 作 情 况	监理会议召开 新项目经理到岗并交接所有项目资料 日常巡检	
施 工 情 况	承包单位 威胜能源	施工内容及进度 1. 陶崇区至仓储电缆沟恢复 20 米、破路 80 米并开挖 15 米 (施工人数 10 人) 2. 陶崇区支架安装 (今日安装 5%, 总计完成 75%) 施工 (11 人) 3. 仓储区直流穿线管放置 (今日完成 10%, 总计完成 40%) 施工 8 人 4. 仓储区扁钢接地 火焊接 (今日完成 20%, 总计完成 5%, 施工 3 人) 5. 建村区钢架支架焊接 (今日完成 1%, 总计完成 9%, 施工 2 人)
其 它 事 项	陶崇区至仓储一段电缆沟宽度太窄, 导致无法 施工方已在解决	
本日现场监理人员: 胡景 黎海平		
记录人: 黎海平		总监 (总监代表): 金立强