

监 理 日 记()

B7

日期: 2017 年 2 月 26 日

星期: 日

工程名称: 港田国际10MW光伏项目

天气: 晴

气温: 4-18℃

监
理
工
作
情
况

1. 日常巡查
2. 编写监理报告

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

1. 陶管至仓储区管沟开挖 30米, 已恢复路面20米, 已完成总量的75% (施工人员12人)
2. 陶管区支型安装, 今日完成10%, 总计完成85% (施工人员25人)
3. 仓储区直端线敷设, 今日完成10%, 总计完成50% (施工人员8人)
4. 仓储区接地网焊接, 今日完成5%, 总计完成55% (施工人员3人)
5. 建材区支架焊接, 今日完成2%, 总计完成11% (施工人员2人)
6. 建材区直流线敷设, 今日完成5%, 总计完成20% (施工人员3人)

其
它
事
项

1. 管沟施工过程中发现未施工区地下有天然气管道, 具体明天开挖之后再定施工方案
- 2.

本日现场监理人员

胡宇: 李海广

记录人:

胡宇

总监 (总监代表):

李亚洁

江苏省建设厅监制