

监 理 日 记()

日期: 2017 年 2 月 27 日

天气: 晴

星期: 一

气温: 6℃-12℃

工程名称: 湾田国际LOWM光伏项目

监
理
工
作
情
况

1. 日常巡检
2. 旁站隐蔽工程

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

威胜

1. 陶崇至仓储区管沟开挖 50 米, 已恢复路面 2 米, 已完成总量 85% (施工 9 人)
2. 陶崇区支架安装, 今日完成 10%, 总计完成 90% (施工 15 人)
3. 仓储区直流线敷设, 今日完成 10%, 总计完成 60% (施工 9 人)
4. 仓储区接地网焊接, 今日完成 50%, 总计完成 60% (施工 5 人)
5. 建材区支架焊接, 今日完成 30%, 总计完成 15% (施工 4 人)
6. 建材区直流线敷设, 今日完成 10%, 总计完成 20% (施工 2 人)

其
它
事
项

陶崇区对成支架安装抽查, 部分支架螺丝未紧固

本日现场监理人员

胡景 岑海广

记录人: 岑海广

总监 (总监代表): 金亚洁