

监 理 日 记

B7

天气: 晴
气温: 9℃~14℃

日期: 2017年2月28日

星期: 二

工程名称: 海田国际中心项目

监 理 工 作 情 况	三方会议 日常巡检	
施 工 情 况	承包单位 威胜	施工内容及进度 1、陶湾至白茆镇电缆沟水泥铺设到位,完成总量 10% (施工 7人) 2、陶湾至白茆镇支架安装,今日完成10%,总计完成100% (施工 8人) 3、白茆镇至直落线管敷设,今日完成10%,总计完成 72% (施工 7人) 4、白茆镇接地焊接,今日完成50%,总计完成 30% (施工 3人) 5、建村区钢架支架焊接,今日完成7%,总计完成 7% (施工 3人) 6、... 直落线敷设,今日完成8%,总计完成 30% (施工 7人)
其 它 事 项		
本日现场监理人员		胡晋、李海广
记录人: 李海广		总监(总监代表): 金王法