

监 理 日 记()

日期: 2017 年 3 月 1 日

天气: 晴

星期: 三

气温: 9℃-15℃

工程名称: 湾田国际LOWM项目

监 理 工 作 情 况	日常巡检	
施 工 情 况	承包单位 威 胜	施工内容及进度 1、陶湾区仓储电缆沟开挖 35 米, 完成总量 90% (施工 6 人) 2、陶湾区支架安装完成, 总计完成 100% (施工 6 人) 3、仓储区直流管敷设, 今日完成 10%, 总计完成 80% (施工 5 人) 4、仓储接地焊接, 今日完成 5%, 总计完成 50% (施工 2 人) 5、建材区钢支架焊接, 今日完成 10%, 总计完成 70% (施工 3 人) 6、... 直流线敷设, 今日完成 8%, 总计完成 45% (施工 6 人)
其 它 事 项		
本日现场监理人员	胡景 席海广	
记录人: 席海广	总监 (总监代表): 金红法	