

监 理 日 记

B7

天气: 晴
气温: 9℃~13℃

日期: 2017 年 3 月 2 日

星期: 四

工程名称: 湾田国际LOWM项目

监 理 工 作 情 况	监理会议 日常巡检	
施 工 情 况	承包单位 威胜	施工内容及进度 1. 仓储至陶器区电缆沟敷设, 今日完成 10%, 总计完成 10% (施工 6 人) 2. 仓储区直埋管敷设, 今日完成 5%, 总计完成 85% (施工 5 人) 3. 仓储区接地焊接, 今日完成 5%, 总计完成 40% (施工 3 人) 4. 建材区直埋管敷设, 今日完成 6%, 总计完成 50% (施工 6 人) 5. 陶器区钢架支架焊接, 今日完成 2%, 总计完成 3% (施工 4 人)
其 它 事 项	陶器区支架安装不合格	
本日现场监理人员: 李海广 胡景		
记录人: 李海广		总监 (总监代表): 李亚强